

別紙

3. 維持管理の保守点検結果

(1) 太陽光発電設備

| 対象 | 点検箇所 | 点検項目 | 点検方法 | 点検周期 | 備考 |
|----------|-----------|--------------------------------|------|------|--------------|
| 太陽光電池アレイ | 太陽電池モジュール | 表面及び裏面に著しい汚れ、きず、破損がない | 目視 | 3か月毎 | 年間を通じて異常なし |
| | | 端子箱に破損、変形がない | 目視 | 〃 | 〃 |
| | | フレームに破損、変形がない | 目視 | 〃 | パネルガラス割れ対応済み |
| | コネクタ | 破損、変形がなく確実に接続されている | 目視 | 〃 | 年間を通じて異常なし |
| | ケーブル | 配線に著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損がない | 目視 | 〃 | 〃 |
| | | 配線に過剰な張力、余分な緩みがない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 電線管 | 破損、変形、さびがなく正しく固定されている | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 接地線 | 接地線に著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 接地線に過剰な張力、余分な緩みがない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 架台 | 基礎にひずみ、損傷、ひびなどの破損進行がない | 〃 | 年2回 | 〃 |
| | | 架台の変形、きず、汚れ、さび、腐食及び破損がない | 〃 | 年2回 | 〃 |
| | | 積雪等に沈降や腐食、変形がない | 〃 | 3か月毎 | 〃 |
| | | 基礎土砂流出がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 基礎ぐいに腐食がない | 〃 | 年2回 | 〃 |
| | | 固定強度に不足の懸念がないよう、ボルト及びナットに緩みがない | 〃 | 年2回 | 〃 |
| 接続箱 | 本体 | 著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損及び変形がない | 〃 | 年2回 | 〃 |
| | | 固定ボルトに緩み等なく確実に取り付けられている | 〃 | 年2回 | 〃 |
| | | コーティングなどの防水処理に異常が無く、雨水等の侵入がない | 〃 | 年2回 | 〃 |
| 漏電遮断機 | 配線 | 配線に著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損がない | 〃 | 3か月毎 | 〃 |
| | 本体 | 著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損及び変形がない | 〃 | 3か月毎 | 〃 |
| | | 加熱等による変形がない | 〃 | 3か月毎 | 〃 |
| | 配線 | 配線に著しいきず、破損がない | 〃 | 3か月毎 | 〃 |

| 対象 | 点検箇所 | 要領 | 点検方法 | 点検周期 | 備考 |
|-------------|------|-------------------------------|------|------|------------|
| パワーコンディショナー | 本体 | 著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損及び変形がない | 目視 | 3か月毎 | 年間を通じて異常なし |
| | | 固定ボルトに緩み等なく確実に取り付けられている | 目視 | 3か月毎 | 〃 |
| | | コーティングなどの防水処理に異常が無く、雨水等の侵入がない | 目視 | 3か月毎 | 〃 |
| | | 運転時の異音、振動、臭い、加熱等の異常がない | 目視 | 3か月毎 | 〃 |
| | 配線 | 配線に著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損がない | 目視 | 3か月毎 | 〃 |

(2) 付帯設備

| 対象 | 点検箇所 | 要領 | 点検方法 | 点検周期 | 備考 |
|-------|------|-------------------|------|------|------------|
| 法面・擁壁 | 切土法面 | 小段の沈下がない | 目視 | 3か月毎 | 年間を通じて異常なし |
| | | 排水溝の損傷がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 目地にずれがない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 開口量の大きな亀裂が発生していない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 吹付工法等の剥離がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 法枠工法等の破断がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | はらみ出しの発生がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 大量の湧水（濁り）がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 崩落がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 上部斜面からの土砂流出がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 盛土法面 | 小段の沈下がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 段差が発生していない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 排水溝の損傷がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 法尻の崩壊がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | オーバーフローによる洗掘がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 大量の湧水（濁り）がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 湧水箇所の軟弱化がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 擁壁 | 亀裂、割れが生じていない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 座屈、段差、傾斜がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | つなぎ目にずれがない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 水抜き穴につまりがない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 水抜き穴から異常な土砂流出がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 地山に変形がない | 〃 | 〃 | 〃 |

| 対象 | 点検箇所 | 要領 | 点検方法 | 点検周期 | 備考 |
|-----------|---------------|------------------------------|------|--------|------------|
| 排水設備 | 排水溝、枠 | 水路に落下物等のつまり、堆積がない | 目視 | 3か月毎 | 年間を通じて異常なし |
| | | 亀裂、ずれがない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 破損がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 排水設備外への漏水がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| 調整池（該当なし） | 堤体 | 上下流の法面に崩れ、亀裂、損傷、陥没及び漏水がない | | | |
| | | 堤頂に亀裂、沈下、損傷、陥没及び漏水がない | | | |
| | | 草木の繁茂がない | | | |
| | 基盤 | 堤体の基礎に、漏水、地山のはらみ出し、沈下及び崩壊がない | | | |
| | 余水吐き | 導流水路に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | | | |
| | | 越流部に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | | | |
| | | 放流水路に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | | | |
| | 放流施設 | 規定の放流先以外への漏水、土砂の流出がない | | | |
| | | 呑口部に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | | | |
| | | 吐き口に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | | | |
| | | 油等の浮遊がない | | | |
| | 貯留部 | 法面に崩れ、亀裂、破損及び湧水がない | | | |
| | | 天端に損傷、沈下、陥没及び損傷がない | | | |
| | | 貯留部底地に著しい土砂の堆積がない | | | |
| | | 油等の浮遊がない | | | |
| | | 下流河川（周辺）に洗掘、崩壊がない | | | |
| 防護柵、堀 | フェンス（防護柵） | 著しいさび、きず、破損、傾斜がない | 目視 | 3か月毎 | 年間を通じて異常なし |
| | 標識（事業計画,注意喚起） | 視認性を損なう汚れ、文字の色落ち、擦れ、破損がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 入口扉 | 開閉に異常が無く、施錠に問題がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| 進入路・管里道 | 通路等 | 周辺からの土砂の流入、堆積がない | 目視 | 〃 | 〃 |
| | | 事業地周辺への土砂の流出がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 雨水等による洗掘がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 草木の繁茂がない | 目視 | 5.7.9月 | 実施、次回7月末 |

| 対象 | 点検箇所 | 要領 | 点検方法 | 点検周期 | 備考 |
|------|------------------|------------------|------|--------|------------|
| 設置地盤 | 舗装あり地盤 (該当なし) | 亀裂、剥離がない | | | |
| | | 段差、傾斜がない | | | |
| | | 空洞の発生（土砂の流出）がない | | | |
| | | 隆起の発生がない | | | |
| 設置地盤 | 舗装なし地盤 | 周辺からの土砂の流入、堆積がない | 目視 | 3か月毎 | 年間を通じて異常なし |
| | | 事業地周辺への土砂の流出がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 雨水等による洗掘がない | 〃 | 〃 | 〃 |
| | | 草木の繁茂がない | 目視 | 5.7.9月 | 実施、次回7月末 |